

[View this email in your browser](#)



Bouwen aan buurtwarmte: wekelijkse update



De bouw is van start!

Via het water komen de damwanden deze en begin volgende week nog aan. Een trekschuit vaart af en aan met de 110 damwanden en een kraan tilt ze de bouwplaats op. Daar begint het indrukken van de damwanden.

Wat gebeurt er volgende week?

week 9: 24 - 28 februari

- Volgende week vervolgt het drukken van de damwanden door aannemer Van den Biggelaar.
- Maandag 24 februari verwijdert Waternet een stuk loze riolering. Daardoor is het looppad op het Gasthuispleintje langs de Weebertoren vandaag afgesloten en kunnen bewoners niet bij de bergingen aan deze kant van de flat.
- De stratenmakers liepen uit vanwege de vorst. Aan het begin van de week is de Arie Biemondstraat aan het Gasthuispleintje weer volledig begaanbaar.
- Stadgenoot vernieuwt het dak van de Weebertoren. De kraan komt naast de bouwkeet te staan.

Met deze mail houden we je wekelijks op de hoogte van de werkzaamheden in de buurt. Je kan de updates over de bouw ook altijd op de deur van het [ToekomsthuisWG](#) lezen, of op [Instagram](#) kijken. Denk jij dat je burens deze mail ook willen ontvangen? Via [de website](#) kun je e-mailadressen aanmelden voor deze

Contact

Heb je vragen, zorgen of complimenten over de bouw? Je kunt uitvoerder Peter Groen vanaf 17 februari op het nummer hieronder bereiken. Of technisch projectleider Monika mailen. Ook kun je langslopen bij het ToekomsthuisWG. KetelhuisWG [mailen](#) kan ook altijd.



KetelhuisWG

Voor een duurzame en aardgasvrije WG-buurt


Contact over de bouw

Uitvoerder Peter Groen

06-18843785

Technisch projectleider Monika Manios

monika@ketelhuiswg.nl



Copyright © 2025 Energiecoöperatie KetelhuisWG, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

